

## BAUSTELLENABKLÄRUNG

Standortgefertigter Speicher

Firma

Ansprechpartner

Baustellenanschrift / Kommission

### Baustellenabklärung

Wunsch-Liefertermin

durch Hersteller 70,- EUR pauschal + Abrechnung der gefahrenen Kilometer 0,75 EUR/km)

durch

Bilderserie mit Beschreibung, die den Weg vom **Parkplatz** zum **Aufstellort** zeigt



bitte an folgende E-Mail-Adresse senden

erledigt

Bilderserie und Text in E-Mail muss folgende Angaben enthalten:

#### **Zufahrt und Parkplatz**

es ist Platz für einen LKW 7,5 t → Flächenbedarf min. 3,5 x 8 m

Entfernung Parkplatz zum Aufstellort  (m) (bis 50 m ebener Zugang im Angebot enthalten)

#### **Weg vom Parkplatz zum Aufstellort**

Stufen       Außentreppe       Wege       Durchgänge       Innentreppe       gefliest / Marmortreppe

Tür und Torabmessungen       Engstellen       Gruben/Schächte       sonstiges

  

**Raumabmessungen** Aufstellort: L x B x H (ACHTUNG - bei Rohrleitungen bitte Unterkante Rohre messen!)

x  x  (m)

erledigt

Grundriss Gebäude vorhanden

# BAUSTELLENABKLÄRUNG

Standortgefertigter Speicher

 **Weg vom Aufstellort ins Freie** wg. Abluft  (m) (bis 30 m im Angebot enthalten)

Fenster im Raum (wg. Abluft)

 **Deckenbeschaffenheit**  Beton  Gewölbe  Holzdecke  Rohrleitungen  sonstiges

 **Bodenbeschaffenheit**  Beton  gefliest  eben  mit Gefälle  % (cm/m)  Sockel  sonstiges

 **Wandbeschaffenheit**  Beton  gefliest  Rohbau  sonstiges

## Baustellenstrom

2 abgesicherte Stromanschlüsse 400V/32 Ampere in Nähe des Aufstellplatzes (Stromkosten bauseits)

Entfernung zum Aufstellort  größer 30 m (kostenpflichtig)  (m)

Stromaggregat notwendig (kostenpflichtig)

Ausreichend gute Beleuchtung des Platzes

## Zugangsvoraussetzungen

Sicherheitsunterweisung  Heierlaubnisschein  Zugangskontrolle  Parkerlaubnis  sonstiges

## Sonstige Informationen

### Allgemeine Informationen:

Die Speicher werden durch qualifizierte Sirch-Monteure direkt vor Ort montiert und geschweit. Der Raum muss sauber, trocken, belftbar und aufgerumt sein und es muss erlaubt sein zu schweien! Die Raumtemperatur muss mind. 10°C betragen. Baukran oder andere Gerte fr das Abladen auf der Baustelle oder auch Hilfskrfte sind bei Bedarf und Mglichkeit kostenfrei beizustellen und nicht im Angebot enthalten.

Die Mglichkeit auerhalb der normalen Arbeitszeit zu arbeiten (insbesondere abends) ist zu ermglichen

Folgende Bleche und Formen sind bei Standortfertigung im Regelfall als Richtvorgabe geplant:

(kann stark abweichen, in Abhngigkeit von der Baustellensituation)

bei ebenen Zugang sind oft Ringe mglich

Max. Blechgewicht 120 kg (8 kg pro m<sup>2</sup> und mm)

Max. Blechabmessung 1,25 x 2,0 m, wenn ohne Kranuntersttzung gearbeitet wird

Umso genauer die Baustellenklrung, umso genauer kann ein Angebot erstellt werden.